

DETALLE_P PROYECTO CICLO	DETALLE_P PROYECTO TRIMESTR E	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APPROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO TIPO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCATEGORIA	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION Ejecutora	DETALLE_PROYECTO NUMERO DE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO PROYECTO PUBLICACION	DETALLE_PROYECTO PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO OBTENCION DE BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCERO PAGADO	AVANCE_FINANCERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_C AJUSTADA	OBSERVACIONES REVISOR		
2024	2	MOR24020238008	Acción	1573431.93	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1573431.93, modificado:1573431.93]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 310602	17	Morelos	18	Temeco	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Temeco	110602	N	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:SERVICIOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0]	16-02-2024	31-12-2024	1455461.4	1573431.93	666680.59	666680.59	666680.59	numero_contrato:TEMIXCO-SOP-FAISMUN-06/2024, contratista:JOSE ALFREDO JIMENEZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:16087.96, importe_modificado:0.01, ctto2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-FAISMUN-11/2024, contratista:IRENE XICARET BALADARES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:99584.94, importe_modificado:0.01, ctto3: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-FAISMUN-08/2024, contratista:JENNIFER DENISE AVILA ESCALERA, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:16087.96, importe_modificado:0.1], ctto4: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-FAISMUN-05/2024, contratista:JESUS ENRIQUE ORDÓÑEZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:16087.96, importe_modificado:0.01, ctto5: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-FAISMUN-04/2024, contratista:HECTOR OSVALDO GOMEZ QUINTANILLA]	[meta]: [unidad_medida:SERVICIOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0]	(2382098/proyecto_NICIO), (2380908/proyecto_PR OCESO), (2380908/proyecto_NICIO), (2380908/proyecto_PR OCESO), (2380908/proyecto_NICIO), (2380908/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado	avances	[job1: (observación) El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SFTT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDIS, trimestre 2.0, usuario:paquetor esid, fecha:2024-07-08]		
2024	2	MOR24020235891	Proyecto de inversión	2629343.16	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:2629343.16, modificado:2629343.16]	CONSTRUCCION DE AULA EN ESTRUCTURA DE C, ESCOLARAS, TERMINACION DE BARRIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAEM EN LA LOCALIDAD DE CUENTEPÉC EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS - 33200	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Temeco	35200	S	60	40	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:117.06, meta_modificada:117.06]	22-04-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:117.06, meta_modificada:117.06]	(2358391/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	2	MOR24020235832	Proyecto de inversión	1634797.44	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1634797.44, modificado:1628727.16]	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE AULA DE MEDIOS U C. 281 EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COL. CAMPO SOTELO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS - 33083	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Temeco	35083	S	777	518	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:87.55, meta_modificada:87.55]	22-04-2024	30-09-2024	980878.46	1628727.16	814363.58	814363.58	814363.58	[ctto1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-IR-FAISMUN-18-CP-29/2024, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES RICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:1634797.44, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:87.55, meta_modificada:87.55]	(2358352/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	MOR24020235718	Proyecto de inversión	1500280.13	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1500280.13, modificado:1496210.2]	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE AULA DE MEDIOS U C. 281 EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COL. CAMPO SOTELO EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS - 34419	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Temeco	34419	S	40	60	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:87.55, meta_modificada:87.55]	22-04-2024	30-09-2024	900168.08	1496210.2	748105.1	748105.1	748105.1	[ctto1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-IR-FAISMUN-18-CP-27/2024, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA FOVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:1496210.2, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:87.55, meta_modificada:87.55]	(2357318/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	MOR24020234469	Proyecto de inversión	1004107.52	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1004107.52, modificado:998860.32]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN, COL. SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS - 20087	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Temeco	20087	S	150	100	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:178.8, meta_modificada:178.8]	15-03-2024	30-08-2024	602464.51	998860.32	499430.16	499430.16	499430.16	[ctto1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-65/2024, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA FOVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:998860.32, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:178.8, meta_modificada:178.8]	(2344609/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	MOR24020239088	Proyecto de inversión	245144.12	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:245144.12, modificado:240874.41]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ANTONIO VALDEZ - 153704	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Temeco	153704	S	45	30	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales], meta:152.0, meta_modificada:152.0]	24-06-2024	31-10-2024	147086.47	240874.41	0	0	0	[ctto1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-20/2024, contratista:ANTONIO VALDEZ COLONIA SOLIDARIDAD, 62995 SOLIDARIDAD, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA JUAN CARLOS JARQUIN Y CALLE LAURO ORTEGA LA PRIVADA ANTONIO VALDEZ EN CUENBERTA ENTRE LA CALLE JUAN CARLOS JARQUIN DE LA COLONIA SO, lon: -99.26701346, lat:18.82923266]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales], meta:152.0, meta_modificada:152.0]	(2390988/proyecto_NICIO), (2390988/proyecto_PR OCESO), (2390988/proyecto_NICIO), (2390988/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	MOR24020239086	Proyecto de inversión	577019.18	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:577019.18, modificado:574297.6]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 21 DE MARZO Y CALLE VICENTE GUERRERO IRA ETAPA - 153209	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Temeco	153209	S	60	40	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales], meta:150.4, meta_modificada:150.4]	24-06-2024	31-10-2024	346211.51	574297.6	0	0	0	[ctto1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-20/2024, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA FOVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:577019.18, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales], meta:150.4, meta_modificada:150.4]	(2390906/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	2	MOR240202389925	Proyecto de inversión	1112737.88	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:d1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1112737.88, modificado:1108525.84]	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAMUCHIL Y PERICÓN, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERICÓN 2DA ETAPA - 148195	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Temeco	148195	S	120	80	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales], meta:326.0, meta_modificada:326.0]	24-06-2024	31-10-2024	667642.73	1108525.84	0	0	0	[ctto1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-59/2024, contratista:ERIK JONATHAN CANGAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:1108525.84, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales], meta:326.0, meta_modificada:326.0]	(2389925/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Destino del Gasto

DETALLE_P PROYECTO CICLO	DETALLE_P PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_P PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROY ECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APPROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR OYECTO ID_ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE_PR OYECTO ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_P ROYECTO ID_MUNICI PIO_RESPO	DETALLE_P ROYECTO MUNICIPIO_RES PONSABLE	DETALLE_PROY ECTO TIPO_PROGRAMA PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO CLASIFICACION	DETALLE_PR OYECTO SUBCASHI GACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PR OYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO PROYECT O_PORCENT O_BENE	DETALLE_PR OYECTO MUNICI PIO	DETALLE_PR OYECTO HOMBRES	DETALLE_PR OYECTO BENEFICIA RIOS	DETALLE_PR OYECTO METAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INCI PIO	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TERM INO	AVANCE_FIN ANCERO RECALCADO	AVANCE_FINANC ERO COMPROMETIDO	AVANCE_FIN ANCERO DEVENGADO	AVANCE_FIN ANCERO EJERCIDO	AVANCE_FIN ANCERO PAGADO	AVANCE_FINANCERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FOTOS CAPETA FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUIDO FLUIDO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES C AFTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2024	2	MOR240202389889	Proyecto de inversión	267047.34	{ff: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267047.34, modificado:265686.79]}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAZAHUATES 1RA ETAPA - 148095	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	148095	5	72	48	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}	24-06-2024	31-10-2024	160228.4	265686.79	0	0	0	{etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-CAD-FAISMUN-18-CP-60/2024, contratista:CONSTRUCTORA CRUABARQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:265686.79, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{238989/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202389638	Proyecto de inversión	175517.07	{ff: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175517.07, modificado:174021.56]}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HONDURAS - 147313	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	147313	5	37	23	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8}	24-06-2024	31-10-2024	105110.24	174021.56	0	0	0	{etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-CAD-FAISMUN-18-CP-54/2024, contratista:JUAN LOS ANGELES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:174021.56, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{2389638/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202389313	Proyecto de inversión	656516.22	{ff: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656516.22, modificado:653142.96]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALMAS - 146437	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	146437	5	75	50	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:546.35, meta_modificada:546.35}	24-06-2024	31-10-2024	393909.73	653142.96	0	0	0	{etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-CAD-FAISMUN-18-CP-51/2024, contratista:JOSE MANUEL CASTILLO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:653142.96, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{2389313/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202390937	Proyecto de inversión	491734.46	{ff: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491734.46, modificado:488314.49]}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA - 153498	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	153498	5	87	58	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:248.1, meta_modificada:248.1}	24-06-2024	31-10-2024	295004.68	488314.49	0	0	0	{etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-CAD-FAISMUN-18-CP-71/2024, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA FOVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:488314.49, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{2390937/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202390042	Proyecto de inversión	495905.32	{ff: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495905.32, modificado:493900.1]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BUGAMBILIAS - 147479	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	147479	5	72	48	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}	24-06-2024	31-10-2024	297541.19	493900.1	0	0	0	{etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-CAD-FAISMUN-18-CP-68/2024, contratista:GRUPO ENIMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:493900.1, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{2390042/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202385475	Proyecto de inversión	319896.01	{ff: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319896.01, modificado:317528.82]}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE 1RA ETAPA - 62744	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	62744	5	90	60	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}	29-04-2024	28-06-2024	191937.61	317528.82	95258.64	95258.64	95258.64	{etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-CAD-FAISMUN-18-CP-20/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:317528.82, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0]}	{2365475/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202370159	Proyecto de inversión	108507.08	{ff: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108507.08, modificado:107925.41]}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 1RA ETAPA - 76397	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	76397	5	90	60	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:165.2, meta_modificada:165.2}	06-05-2024	29-11-2024	65104.85	107925.41	323977.62	323977.62	323977.62	{etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-CAD-FAISMUN-18-CP-40/2024, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ANKAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:107925.41, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{2370159/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202366195	Proyecto de inversión	792890.71	{ff: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792890.71, modificado:789219.58]}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE 1RA ETAPA - 63125	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	63125	5	90	60	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:216.6, meta_modificada:216.6}	29-04-2024	28-06-2024	475734.43	789219.58	236765.88	236765.88	236765.88	{etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-CAD-FAISMUN-18-CP-21/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:789219.58, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:108.3]}	{2366195/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202366847	Proyecto de inversión	235556.5	{ff: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235556.5, modificado:248526.61]}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ALEMAN 1RA ETAPA - 65352	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temexco	65352	5	156	104	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:294.98, meta_modificada:294.98}	29-04-2024	30-09-2024	141333.5	234852.6	1174260.3	1174260.3	1174260.3	{etno: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-CIR-FAISMUN-18-CP-30/2024, contratista:GRUPO ENIMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:234852.6, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	{2366847/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto

DETALLE_P CYCLO	DETALLE_P PROYECTO TRIMESTR E	DETALLE_P FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APPROB ADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR OYECTO ID_ENTIDAD RESPONSAB	DETALLE_PR OYECTO ENTIDAD_RE SPONSABLE	DETALLE_PR OYECTO ID_MUNICI PIO_RESP	DETALLE_PR OYECTO MUNICIPIO_RESP ONSABLE	DETALLE_PROYECTO EJECTO TIPO_PROGRAMA PROYECTO	DETALLE_PROYECTO EJECTO CLASIFICACION	DETALLE_PR OYECTO SUBCASHI GACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCION EJECTORA	DETALLE_PR OYECTO NUMERO_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO POBLACION BENEFIC IARIOS	DETALLE_PR OYECTO PROY MUJERES	DETALLE_PR OYECTO HOMBRES	DETALLE_PR OYECTO BENEFICIA RIOS	DETALLE_PR OYECTO METAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INI CIO	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TERMI NO	AVANCE_FIN ANCIERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FIN ANCIERO	AVANCE_FIN ANCIERO	AVANCE_FIN ANCIERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCES FISICOS	FOTOS CAPRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_C APERTURA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES
2024	2	MOR240202360991	Proyecto de inversión	2275008.54	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:2275008.54, modificado:236118.77]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO 1RA ETAPA - 4949	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	4949	5	90	60	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.5, meta_modificada:1348.5]	31-05-2024	31-10-2024	1365005.12	2768118.77	1134059.38	1134059.38	1134059.38	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-IR-FAISMUN-18-CP-07/2024, contratista:CONSORCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:2268118.77, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.01]	(2360991/proyecto_P...)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones				
2024	2	MOR240202359215	Proyecto de inversión	520629.54	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:520629.54, modificado:517991.01]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE Y PRIVADA NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO VILLA PARA LLEGAR A LA CALLE DIVISION DEL NORTE	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	40380	5	81	54	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.3, meta_modificada:353.3]	22-04-2024	30-09-2024	312377.72	517991.01	258996.51	258996.51	258996.51	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-AD-FAISMUN-18-CP-10/2024, contratista:CONSTRUCCION, VENTAS Y CONTROL DE CALIDAD CONSTLAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:517991.01, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.01]	(2359215/proyecto_I...)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones				
2024	2	MOR240202358683	Proyecto de inversión	929881.87	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:929881.87, modificado:925841.31]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN RAMON 3-3028	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	36208	5	36	24	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.23, meta_modificada:601.23]	22-04-2024	30-09-2024	557929.12	925841.31	277752.38	277752.38	277752.38	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-AD-FAISMUN-18-CP-10/2024, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA ANKAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:929881.87, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.01]	(2358683/proyecto_I...)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones				
2024	2	MOR240202359412	Proyecto de inversión	988216.06	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:988216.06, modificado:987012.56]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA LIMON 1RA ETAPA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL - 41314	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	41314	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.1, meta_modificada:348.1]	22-04-2024	30-09-2024	592929.64	987012.56	0	0	0	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-AD-FAISMUN-18-CP-12/2024, contratista:JUAN ROS ARQUITECTOS Y CONSULTORES, convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:987012.56, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01]	(2359412/proyecto_I...)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones				
2024	2	MOR240202358591	Proyecto de inversión	1402075.63	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:1402075.63, modificado:1398843.51]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA - 38591	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	38591	5	45	30	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.64, meta_modificada:881.64]	22-04-2024	30-09-2024	841245.38	1398843.51	419653.05	419653.05	419653.05	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-AD-FAISMUN-18-CP-23/2024, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:1398843.51, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.01]	(2358591/proyecto_I...)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones				
2024	2	MOR240202357749	Proyecto de inversión	1506188.79	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:1506188.79, modificado:1502240.18]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERMANOS Y PRIMERA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 35714	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	35714	5	108	72	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.83, meta_modificada:940.83]	22-04-2024	30-09-2024	903713.27	1502240.18	751120.09	751120.09	751120.09	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-IR-FAISMUN-18-CP-38/2024, contratista:CMSA CONSTRUTRUYENDO PARA MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:1502240.18, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01]	(2357749/proyecto_I...)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones				
2024	2	MOR240202358459	Proyecto de inversión	1884175.19	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:1884175.19, modificado:1883513.31]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHINAMECA - 35506	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	35506	5	45	30	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.1, meta_modificada:1060.1]	22-04-2024	30-09-2024	1130905.11	1883513.31	941756.66	941756.66	941756.66	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-IR-FAISMUN-18-CP-05/2024, contratista:CONSTRUCCION, VENTAS Y CONTROL DE CALIDAD CONSTLAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:1883513.31, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.01]	(2358459/proyecto_I...)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones				
2024	2	MOR240202365145	Proyecto de inversión	794705.91	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:794705.91, modificado:790859.38]	CONSTRUCCION DE ANDADOR, RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO - 61327	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	61327	5	57	38	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.3, meta_modificada:54.3]	29-04-2024	30-09-2024	476822.55	790859.38	0	0	0	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-AD-FAISMUN-18-CP-17/2024, contratista:DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:790859.38, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01]	(2365145/proyecto_I...)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones				
2024	2	MOR240202363633	Proyecto de inversión	2205390.85	[ff]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:2205390.85, modificado:2204010.71]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZUCENAS 2DA ETAPA - 54129	17	Morelos	18	Temexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	54129	5	150	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0]	10-06-2024	30-09-2024	1322324.51	2240403.71	1102005.35	1102005.35	1102005.35	[etno]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-IR-FAISMUN-18-CP-04/2024, contratista:CONSTRACCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:2204010.71, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.01]	(2363633/proyecto_I...)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones				

Destino del Gasto

DETALLE_P PROYECTO CICLO	DETALLE_P PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APPROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PR OYECTO ID_ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE_PR OYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_P ROYECTO ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO TIPO_CLASIFICACION	DETALLE_PR OYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PR OYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_PR OYECTO NUMERO_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO PROYECTO PUBLICO O PRIVADO	DETALLE_PR OYECTO PROYECTO MUNICIPIO	DETALLE_PR OYECTO OYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PR OYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PR OYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECALCULADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FOTOS CARETA FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CURRULAS	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISOR	
2024	2	MOR240202361178	Proyecto de inversión	437685.49	{ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:437685.49, modificado:434684.89]}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL 1RA ETAPA - 45719	17	Morelos	18	Temexco	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	45719	5	60	40	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.5, meta_modificada:258.5]}	30-05-2024	31-10-2024	26261.29	434684.49	0	0	0	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-AD-FAISMUN-18-CP-16/2024, contratista:DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:434684.49, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01]}	(2361178/proyecto_1_NICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202360651	Proyecto de inversión	1862236.22	{ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:1862236.22, modificado:1856534.05]}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARDOS 2DA ETAPA - 46235	17	Morelos	18	Temexco	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	46235	5	60	40	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.69, meta_modificada:538.69]}	22-04-2024	30-09-2024	117741.73	1856534.05	928257.01	928257.01	928257.01	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-IR-FAISMUN-18-CP-48/2024, contratista:CONSTRUCCION, VENTAS Y CONTRATO DE CALIDAD CONSTLAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:1856534.05, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.01]}	(2360651/proyecto_1_NICIO, 2360651/proyecto_PR_OCESO, 2360651/proyecto_MN_ICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202364449	Proyecto de inversión	1127746.44	{ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:1127746.44, modificado:1124683.29]}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIOS 1RA ETAPA - 56818	17	Morelos	18	Temexco	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	56818	5	42	28	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.13, meta_modificada:593.13]}	10-06-2024	30-09-2024	676647.86	1124683.29	0	0	0	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-AD-FAISMUN-18-CP-17/2024, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:1124683.29, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.01]}	(2364449/proyecto_1_NICIO, 2364449/proyecto_PR_OCESO, 2364449/proyecto_MN_ICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202364794	Proyecto de inversión	1132010.24	{ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:1132010.24, modificado:1125717.41]}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES GLADIDA, RAUL ORTIZ Y PRIVADA CARMELO ARIAS - 60206	17	Morelos	18	Temexco	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	60206	5	60	40	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0]}	29-04-2024	30-09-2024	679206.14	1125717.41	562858.7	562858.7	562858.7	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-AD-FAISMUN-18-CP-67/2024, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:1125717.41, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Piezas, avance:7.01]}	(2364794/proyecto_1_NICIO, 2364794/proyecto_PR_OCESO, 2364794/proyecto_MN_ICIO, 2364794/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240202363351	Proyecto de inversión	2016453.69	{ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:2016453.69, modificado:2010316.64]}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LA MALINCHE Y RIO BRAVO 1RA ETAPA - 55324	17	Morelos	18	Temexco	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	55324	5	84	56	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.6, meta_modificada:1113.6]}	10-06-2024	30-09-2024	2010316.64	1709872.21	1005158.33	1005158.33	1005158.32	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-IR-FAISMUN-18-CP-08/2024, contratista:CMSA CONSTRUENDO PARA MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:2010316.64, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.01]}	(2363351/proyecto_1_NICIO, 2363351/proyecto_PR_OCESO, 2363351/proyecto_MN_ICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240102345603	Proyecto de inversión	2032014.63	{ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:2032014.63, modificado:2026523.24]}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES OLIVOS, DYAMEL LAUREL Y AVENIDA SANTA URSULA - 26177	17	Morelos	18	Temexco	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	26177	5	102	68	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0]}	15-03-2024	30-08-2024	1219208.78	2026523.24	1013261.62	1013261.62	1013261.62	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-IR-FAISMUN-18-CP-62/2024, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:2026523.24, importe_modificado:1.01]}	{meta: [unidad_medida:Piezas, avance:9.01]}	(2345603/proyecto_1_NICIO, 2345603/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240102345607	Proyecto de inversión	1590437.64	{ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:1590437.64, modificado:1586449.31]}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE A LAS LOMAS - 25613	17	Morelos	18	Temexco	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	25613	5	60	40	0	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]}	15-03-2024	30-08-2024	954262.58	1586449.31	793324.65	793324.65	793324.65	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-IR-FAISMUN-18-CP-49/2024, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:1586449.31, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Piezas, avance:8.01]}	(2345507/proyecto_1_NICIO, 2345507/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MOR240102345454	Proyecto de inversión	1981522.12	{ff1: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:1981522.12, modificado:1979202.09]}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEON DEL RIO - 25261	17	Morelos	18	Temexco	Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temexco	25261	5	85	46	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.2, meta_modificada:1136.2]}	02-05-2024	30-09-2024	1188911.27	1979202.09	989601.03	989601.03	989601.03	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMEXCO-SQP-C-IR-FAISMUN-18-CP-26/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMEXCO, monto:1979202.09, importe_modificado:0.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.01]}	(2345454/proyecto_1_NICIO, 2345454/proyecto_PR_OCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones