

















CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	ON_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_PORCOMPROMETIDO	AVANCE_PORDEVENGADO	AVANCE_POR EJERCIDO	AVANCE_POR PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
2023	4	MOR230202230166	Proyecto de inversión	395882.58	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395882.58, modificado:388480.68]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HERODES Y PRIVADA NIÑOS HERODES - 119301	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	119301	5	45	30	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:280.4, meta_modificada:281.75]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HERODES COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HERODES Y CALLE RIO LIMON, PARTIENDO DEL ZÓCALO DE PUEBLO VIEJO LADO SUR HASTA ENCONTRAR LA C. FRANCISCO VILLA CONTINUAR POR ESTA HASTA, lon:-99.2529601, lat:18.86498387]]	11-09-2023	25-10-2023	388480.68	388480.68	388480.68	388480.7	388480.68	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-15/2023, contratista:PRECISA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:388480.68, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:281.75]	(2330166/proyecto_INICIO, 2330166/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	[observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo2 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo3 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo4 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo5 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08]	
2023	4	MOR230202230179	Proyecto de inversión	781546.96	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781546.96, modificado:775126.84]	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HERODES Y PRIVADA NIÑOS HERODES - 119374	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temixco	119374	5	34	41	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:0, meta_modificada:7.01]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HERODES COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HERODES Y PRIVADA RIO LIMON, PARTIENDO DEL ZÓCALO DE PUEBLO VIEJO LADO SUR HASTA ENCONTRAR LA C. FRANCISCO VILLA CONTINUAR POR ESTA HASTA, lon:-99.25289975, lat:18.8650543]]	15-08-2023	30-10-2023	775126.84	775126.84	775126.84	775126.8	775126.8	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-16/2023, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:775126.84, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:7.01]	(2330179/proyecto_INICIO, 2330179/proyecto_PROCESO, 2330179/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	[observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo2 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo3 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo4 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08]	
2023	4	MOR230202227281	Proyecto de inversión	618206.17	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618206.17, modificado:612095.18]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA - 104405	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	104405	5	90	60	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.57, meta_modificada:233.63]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FLON DEL RIO, DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 4 SE AVANZA 30M EN DIRECCION NORTE SOBRE LA AV. GRAL. MARCELO GARCIA BARRAGAN H, lon:-99.25374197, lat:18.86637651]]	10-06-2023	31-07-2023	612095.18	612095.18	612095.18	612095.2	612095.18	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-10/2023, contratista:JUAN LUIS ARGUELLES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:612095.18, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:233.63]	(2327281/proyecto_INICIO, 2327281/proyecto_PROCESO, 2327281/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	[observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo2 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo3 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo4 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08]	
2023	4	MOR230202227289	Proyecto de inversión	1183544.59	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183544.59, modificado:1177852.4]	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES OCCOTL, CADIBA, CEDRO, PINO Y LAUREL - 104423	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temixco	104423	5	60	40	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.01]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OCCOTE COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE CADIBA, CALLE CEDRO PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LAS CASAS HABITACIONALES DE CAMPO VERDE SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO, lon:-99.2493997, lat:18.87026011]]	09-08-2023	10-10-2023	1177852.4	1177852.4	1177852.4	1177852	1177852.4	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-12/2023, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:1177852.4, importe_modificado:0.11]	[meta]: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:9.01]	(2327289/proyecto_INICIO, 2327289/proyecto_PROCESO, 2327289/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	[observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo2 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo3 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo4 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08]	
2023	4	MOR230202227303	Proyecto de inversión	287572.03	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287572.03, modificado:283291.31]	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA - 104454	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	104454	5	30	20	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.4, meta_modificada:170.51]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ENRIQUE GARCIA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARA LLEGAR A LA CALLE VICENTE GUERRERO CIRCULA POR LA AVENIDA 17 DE A, lon:-99.24660192, lat:18.86729251]]	10-06-2023	31-07-2023	283291.3	283291.3	283291.3	283291.3	283291.3	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-13/2023, contratista:CONEXOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:283291.3, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida=Metros lineales, avance:70.51]	(2327303/proyecto_INICIO, 2327303/proyecto_PROCESO, 2327303/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	[observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo2 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo3 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo4 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08]	
2023	4	MOR230202228477	Proyecto de inversión	640027.06	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640027.06, modificado:638181.59]	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAZAHUATES - 113644	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	111644	5	69	46	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:176.4, meta_modificada:182.91]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE CAZAHUATES COLONIA BENTO JUÁREZ (LA MONERA), 62993 BENTO JUÁREZ (LA MONERA), TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE OASACA, CALLE MIRADOR PARTIENDO DE LA GLOBIETA DEL AEROPUERTO MARIANO MATAMOROS SE SIGUE SOBRE LA A, lon:-99.26892279, lat:18.81424281]]	26-06-2023	21-08-2023	638181.59	638181.59	638181.59	638181.6	638181.59	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-57/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADRIAGADOS CHANES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:638181.59, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:182.91]	(2328477/proyecto_INICIO, 2328477/proyecto_PROCESO, 2328477/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	[observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo2 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo3 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo4 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08]	
2023	4	MOR230202227256	Proyecto de inversión	535457.95	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535457.95, modificado:530857.57]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITAS 2DA ETAPA - 104695	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	104695	5	54	36	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.0, meta_modificada:310.83]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA COLONIA LAURO ORTEGA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE HORTENSIA Y CALLE JACARANDA, PRIVADA ORQUIDEAS PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JULIO RODAS GARCIA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL ORQUIDEA FRENTE A LA, lon:-99.25482022, lat:18.8610966]]	10-06-2023	31-08-2023	530857.57	530857.57	530857.57	530857.6	530857.57	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-11/2023, contratista:MOJINSTRUCION ES MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:530857.57, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:310.83]	(2327356/proyecto_INICIO, 2327356/proyecto_PROCESO, 2327356/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	[observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo2 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo3 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo4 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08]	
2023	4	MOR230402319078	Proyecto de inversión	236225.11	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236225.11, modificado:233665.52]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO - 431674	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	431674	5	250	150	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.53, meta_modificada:107.51]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA EN LA ESQU, lon:-99.2506855, lat:18.86810251]]	04-12-2023	31-12-2023	233665.52	233665.52	233665.52	233665.5	233665.5	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FAISMUN-18-CP-103/2023, contratista:CONSTRUCCION, VENTA Y CONTROL DE CALIDAD CONSTLAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:233665.52, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida=Metros Cuadrados, avance:107.51]	(2319078/proyecto_INICIO, 2319078/proyecto_PROCESO, 2319078/proyecto_FIN, 2319078/proyecto_PROCESO, 2319078/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	[observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo2 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo3 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08], obo4 [observación:corregir importe del devengado, ejercicio y pagado (hay diferencia de un centavo), trimestre:4.0, usuario:julianpascualve, fecha:2024-01-08]	









DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P TRIMESTRE	DETALLE_P FOLIO	DETALLE_P CATEGORIA	DETALLE_P MONTO_GLO BAL_APROBA DO	DETALLE_P FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE_P NOMBRE	DETALLE_P ID_ENTIDAD RESPONSAB LE	DETALLE_P ENTIDAD_RI SPONSABLE	DETALLE_P ID_MUNICI PIO_RESPON SABLE	DETALLE_P MUNICIPIO RESPONSAB LE	DETALLE_P TIPO_PROGRAMA_P ROYECTO	DETALLE_P CLASIFICACION	DETALLE_P SUBCLASIFICACION	DETALLE_P INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE_P NUMERO_PRO YECTO	DETALLE_P POBLACION_B ENEFICIADA	DETALLE_P MUJERES	DETALLE_P HOMBRES	DETALLE_P BENEFICIAR IOS	DETALLE_P METAS	DETALLE_P TIPO_GEOFER ENCIA	DETALLE_P DETALLE_P GEOREFERENCIAS	DETALLE_P FECHA_INICIO	DETALLE_P FECHA_TERM INO	DETALLE_P RECAUDADO	DETALLE_P AVANCE_FIN ANCIERO	DETALLE_P AVANCE_FIN ANCIERO	DETALLE_P AVANCE_FIN ANCIERO	DETALLE_P AVANCE_FINAN CIERO	DETALLE_P AVANCE_FINANCI ERO	DETALLE_P AVANCE_FINAN CIERO	DETALLE_P CONTRATOS	DETALLE_P AVANCES_FISI COS	DETALLE_P FOTOS	DETALLE_P ESTATUS	DETALLE_P FLUJO	DETALLE_P OBSERVACIONES	DETALLE_P OBSERVACIONES_CAPT URISTAS	DETALLE_P OBSERVACIONES_REVISI ON	
		MOR23030225235	Proyecto de Inversión	790302.21	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783716.21]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ITALIA - 176871	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	176871	5	44	30	0	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.76, meta_modificada:482.0]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE ITALIA COLONIA SANTA MÓNICA, 62500 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE NUEVO MEXICO, CALLE BRASIL PARTIENDO DE LA ENTRADA DEL MUSEO DEL AVIÓN AVANZANDO 104 M HACIA EL NOROESTE SOBRE LA AV. LAURO ORTEGA, lon:-99.2336275, lat:18.8357831]]	07-08-2023	25-09-2023	783716.21	783716.21	783716.21	783716.21	783716.21	783716.21	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-CAD-FAISMUN-18-CP-52/2023, contratista:CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA FOVO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:783716.21, importe_modificado:0.01]]	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0]	225235/proyecto_INICIO, 225235/proyecto_FIN, 225235/proyecto_PROCESO, 225235/proyecto_FIN	Terminado	avances	Sin observaciones				
		MOR230302265636	Acción	76760	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76760.0, meta_modificado:76760.0]	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - 33142	17	Morelos	18	Temixco	PRODIM	Sin identificar	Municipio de Temixco	33142	N	0	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273]]	10-07-2023	29-12-2023	76760	76760	76760	76760	76760	76760	[cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-FAISMUN-PRODIM-02/2023, contratista:CONEXOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:76760.0, importe_modificado:0.01]]	[meta1: unidad_medida:Piezas, avance:50.0]	2265636/proyecto_INICIO, 2265636/proyecto_FIN, 2265636/proyecto_PROCESO, 2265636/proyecto_FIN	Terminado	avances	Sin observaciones				
		MOR230302248941	Proyecto de Inversión	1016334.45	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016334.45, meta_modificado:1010850.05]	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA OJO DE AGUA - 157271	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temixco	157271	5	36	24	0	[meta1: unidad_medida:Piezas, meta:0.0, meta_modificada:7.0]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA OJO DE AGUA COLONIA CAMPO EL RAYO, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE BAÑERARIO OJO DE AGUA Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMIXCO MORELOS SE DE, lon:-99.2210953, lat:18.8336975]]	27-07-2023	03-11-2023	1010850.05	1010850.05	1010850.05	1010850.05	1010850.05	1010850.05	1010850.05	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-CAD-FAISMUN-18-CP-67/2023, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:1010850.05, importe_modificado:0.01]]	[meta1: unidad_medida:Piezas, avance:7.0]	2248941/proyecto_INICIO, 2248941/proyecto_FIN, 2248941/proyecto_PROCESO, 2248941/proyecto_FIN	Terminado	avances	Sin observaciones			
		MOR230302252498	Proyecto de Inversión	1641049.88	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641049.88, meta_modificado:1634491.33]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 176791	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	176791	5	108	72	0	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.22, meta_modificada:900.68]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE VICENTE GUERRERO COLONIA 10 DE ABRIL, 62887 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE NARDIOS Y CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA ENFRANCO POR LA AV. PLAN DE AYALA Y LA CALLE PRIMERO DE DICI, lon:-99.2380057, lat:18.81546997]]	07-08-2023	24-11-2023	1634491.33	1634491.33	1634491.33	1634491.33	1634491.33	1634491.33	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-IR-FAISMUN-18-CP-33/2023, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES FICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:1634491.33, importe_modificado:0.01]]	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.68]	2252498/proyecto_INICIO, 2252498/proyecto_FIN, 2252498/proyecto_PROCESO, 2252498/proyecto_FIN	Terminado	avances	Sin observaciones				
		MOR230302252505	Proyecto de Inversión	1345544.44	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345544.44, meta_modificado:1339547.69]	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADAS ANTONIO VALDEZ, PARQUE DE LAS ROSAS, LÁZARO CÁRDENAS Y 3 DE MAYO - 176801	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temixco	176801	5	90	60	0	[meta1: unidad_medida:Piezas, meta:0.0, meta_modificada:11.0]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:32, direccion:PRIVADA ANTONIO DE VALDEZ COLONIA SOLIDARIDAD, 62505 TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JUAN CARLOS JARGUIN Y PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. ETERNA PRIMAVERA DE LA COLONIA DEL MISMO NOMBRE AVANADA, lon:-99.2668937, lat:18.85370266]]	07-08-2023	24-11-2023	1339547.69	1339547.69	1339547.69	1339547.69	1339547.69	1339547.69	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-CAD-FAISMUN-18-CP-40/2023, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:1339547.69, importe_modificado:0.01]]	[meta1: unidad_medida:Piezas, avance:11.0]	2252505/proyecto_INICIO, 2252505/proyecto_FIN, 2252505/proyecto_PROCESO, 2252505/proyecto_FIN	Terminado	avances	Sin observaciones				
		MOR2303022529184	Proyecto de Inversión	365077.42	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365077.42, meta_modificado:360579.14]	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADAS EL MIRADOR 1 Y 2, Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS EN VARIAS CALLES - 219146	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	219146	5	177	118	0	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:200.12, meta_modificada:230.95]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:8, direccion:PRIVADA MIRADORI PUEBLO SAN AGUSTÍN TETLAJAMA, 62394 SAN AGUSTÍN TETLAJAMA, TEMIXCO MORELOS ENTRE PRIVADA MIRADOR Y, PARA LLEGAR A ESTAS ESTANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO A LA ALTURA DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL CD, lon:-99.28323265, lat:18.82876747]]	01-09-2023	31-10-2023	360579.14	360579.14	360579.14	360579.14	360579.14	360579.14	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-CAD-FAISMUN-18-CP-98/2023, contratista:MOJUNTRUCCION ES MORELOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:360579.14, importe_modificado:0.01]]	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:230.95]	2259184/proyecto_INICIO, 2259184/proyecto_FIN, 2259184/proyecto_PROCESO, 2259184/proyecto_FIN	Terminado	avances	Sin observaciones				
		MOR230302265581	Acción	687950	[ff]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687950.0, meta_modificado:687950.0]	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS - 23788	17	Morelos	18	Temixco	PRODIM	Sin identificar	Municipio de Temixco	23788	N	0	0	0	0	[meta1: unidad_medida:IMPRESORAS, meta:25.0, meta_modificada:25.0, meta2: unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:25.0, meta3: unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0]	1	[geo1: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273]]	10-07-2023	29-12-2023	687950	687950	687950	687950	687950	687950	687950	[cto1: [tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-FAISMUN-PRODIM-01/2023, contratista:CONEXOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:687950.0, importe_modificado:0.01]]	[meta1: unidad_medida:IMPRESORAS, avance:25.0, meta2: unidad_medida:Computadoras, avance:25.0, meta3: unidad_medida:Otros, avance:25.0]	2265581/proyecto_INICIO, 2265581/proyecto_PROCESO, 2265581/proyecto_FIN, 2265581/proyecto_PROCESO	Terminado	avances	Sin observaciones			