

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRESEMESTRE	DETALLE_PROYECTO_SOLID	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_AFIRMADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTE_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_CTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_CTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PR	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_HETEROGENEIDAD	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	SERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISION		
2022	4	MOR220302108891	Proyecto de inversión	851031.78	modificado:0111.82)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSAS	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	112747	5	86	0	0	0	metra, modificada:545.691)	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LUNA Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSAS LA CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL, TULIPANES, loc: 99.23670742, lon:18.86160706}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LUNA Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSAS LA CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL, TULIPANES, loc: 99.23670742, lon:18.86160706}]]	22-08-2022	10-10-2022	850111.82	850111.82	251034.15	251034.15	251034.15	251034.15	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LUNA Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSAS LA CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL, TULIPANES, loc: 99.23670742, lon:18.86160706}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LUNA Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSAS LA CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL, TULIPANES, loc: 99.23670742, lon:18.86160706}]]	2108893/proyecto_INICIO, 2108893/proyecto_FIN, 2108893/proyecto_INICIO, 2108893/proyecto_FIN, 2108893/proyecto_INICIO, 2108893/proyecto_FIN, 2108893/proyecto_INICIO, 2108893/proyecto_FIN	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LUNA Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSAS LA CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL, TULIPANES, loc: 99.23670742, lon:18.86160706}]]	Validado	Avances	Sin observaciones	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LUNA Y CALLE TULIPANES, CALLE ROSAS LA CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL, TULIPANES, loc: 99.23670742, lon:18.86160706}]]
2022	4	MOR220302111081	Proyecto de inversión	1291827.1	modificado:220809.14)	REHABILITACIÓN DE HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	122381	5	200	120	0	0	metra, modificada:106.11)	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA DOMAS DEL CABALL, 6283 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ALLENDE, PROLONGACION DE MINCA LA CALLE MOCTEZUMA SE UBICA ENTRE LA CALLE DE MINCA ALLENDE Y CRUZ DE ABRIL EN LA COLONIA, loc: 99.2370045, lon:18.86244233}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA DOMAS DEL CABALL, 6283 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ALLENDE, PROLONGACION DE MINCA LA CALLE MOCTEZUMA SE UBICA ENTRE LA CALLE DE MINCA ALLENDE Y CRUZ DE ABRIL EN LA COLONIA, loc: 99.2370045, lon:18.86244233}]]	05-09-2022	22-11-2022	1290889.14	1290889.14	1290889.14	1290889.14	1290889.14	1290889.14	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA DOMAS DEL CABALL, 6283 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ALLENDE, PROLONGACION DE MINCA LA CALLE MOCTEZUMA SE UBICA ENTRE LA CALLE DE MINCA ALLENDE Y CRUZ DE ABRIL EN LA COLONIA, loc: 99.2370045, lon:18.86244233}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA DOMAS DEL CABALL, 6283 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ALLENDE, PROLONGACION DE MINCA LA CALLE MOCTEZUMA SE UBICA ENTRE LA CALLE DE MINCA ALLENDE Y CRUZ DE ABRIL EN LA COLONIA, loc: 99.2370045, lon:18.86244233}]]	2111089/proyecto_INICIO, 2111089/proyecto_FIN, 2111089/proyecto_INICIO, 2111089/proyecto_FIN	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA DOMAS DEL CABALL, 6283 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ALLENDE, PROLONGACION DE MINCA LA CALLE MOCTEZUMA SE UBICA ENTRE LA CALLE DE MINCA ALLENDE Y CRUZ DE ABRIL EN LA COLONIA, loc: 99.2370045, lon:18.86244233}]]	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR220302108878	Proyecto de inversión	1058479.31	modificado:102757.44)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	112693	5	250	150	0	0	metra, modificada:841.0)	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAS ROSAS, PRIVADA DE LAS ROSAS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSAS Y FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, loc: 99.2427136, lon:18.86224977}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAS ROSAS, PRIVADA DE LAS ROSAS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSAS Y FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, loc: 99.2427136, lon:18.86224977}]]	22-08-2022	30-10-2022	1057597.44	1057597.44	1057597.44	1057597.44	1057597.44	1057597.44	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAS ROSAS, PRIVADA DE LAS ROSAS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSAS Y FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, loc: 99.2427136, lon:18.86224977}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAS ROSAS, PRIVADA DE LAS ROSAS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSAS Y FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, loc: 99.2427136, lon:18.86224977}]]	2108876/proyecto_INICIO, 2108876/proyecto_FIN, 2108876/proyecto_INICIO, 2108876/proyecto_FIN, 2108876/proyecto_INICIO, 2108876/proyecto_FIN, 2108876/proyecto_INICIO, 2108876/proyecto_FIN	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAS ROSAS, PRIVADA DE LAS ROSAS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSAS Y FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, loc: 99.2427136, lon:18.86224977}]]	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR220302108830	Proyecto de inversión	1542341.13	modificado:1541484.79)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA 2DA JOSEFA ROSAS	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	112546	5	200	100	0	0	metra, modificada:838.0)	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ROSAS Y PRIVADA DE LAS ROSAS, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA PRIVADA LAS ROSAS SE ENCUENTRA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, loc: 99.2457568, lon:18.86248743}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ROSAS Y PRIVADA DE LAS ROSAS, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA PRIVADA LAS ROSAS SE ENCUENTRA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, loc: 99.2457568, lon:18.86248743}]]	22-08-2022	30-10-2022	1541484.79	1541484.79	1541484.79	1541484.79	1541484.79	1541484.79	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ROSAS Y PRIVADA DE LAS ROSAS, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA PRIVADA LAS ROSAS SE ENCUENTRA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, loc: 99.2457568, lon:18.86248743}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ROSAS Y PRIVADA DE LAS ROSAS, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA PRIVADA LAS ROSAS SE ENCUENTRA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, loc: 99.2457568, lon:18.86248743}]]	2108830/proyecto_INICIO, 2108830/proyecto_FIN, 2108830/proyecto_INICIO, 2108830/proyecto_FIN, 2108830/proyecto_INICIO, 2108830/proyecto_FIN, 2108830/proyecto_INICIO, 2108830/proyecto_FIN	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ROSAS Y PRIVADA DE LAS ROSAS, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA PRIVADA LAS ROSAS SE ENCUENTRA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, loc: 99.2457568, lon:18.86248743}]]	Validado	Avances	Sin observaciones	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ROSAS Y PRIVADA DE LAS ROSAS, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA PRIVADA LAS ROSAS SE ENCUENTRA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, loc: 99.2457568, lon:18.86248743}]]
2022	4	MOR220302112325	Proyecto de inversión	1219969.7	modificado:1216152.64)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA 2DA JOSEFA ROSAS	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	128415	5	45	30	0	0	metra, modificada:780.23)	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA JOSEFA ROSAS COLONIA ACATPA CENTRO, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL LA ACTURA DE ACATPA SE ENCONTRA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, loc: 99.2324341, lon:18.85286993}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA JOSEFA ROSAS COLONIA ACATPA CENTRO, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL LA ACTURA DE ACATPA SE ENCONTRA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, loc: 99.2324341, lon:18.85286993}]]	22-07-2022	09-10-2022	1231152.64	1231152.64	1231152.64	1231152.64	1231152.64	1231152.64	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA JOSEFA ROSAS COLONIA ACATPA CENTRO, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL LA ACTURA DE ACATPA SE ENCONTRA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, loc: 99.2324341, lon:18.85286993}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA JOSEFA ROSAS COLONIA ACATPA CENTRO, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL LA ACTURA DE ACATPA SE ENCONTRA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, loc: 99.2324341, lon:18.85286993}]]	2112325/proyecto_INICIO, 2112325/proyecto_FIN, 2112325/proyecto_INICIO, 2112325/proyecto_FIN	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA JOSEFA ROSAS COLONIA ACATPA CENTRO, 6288 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL LA ACTURA DE ACATPA SE ENCONTRA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, loc: 99.2324341, lon:18.85286993}]]	Validado	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR220302111414	Proyecto de inversión	2204924.62	modificado:2203994.83)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLA	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	122824	5	60	40	0	0	metra, modificada:1353.88)	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 4A, direccion: CALLE PUEBLA COLONIA ETERRA PRIMAVERA, 62395 ETERRA PRIMAVERA TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, CALLE MORELOS SE UBICA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, loc: 99.2573874, lon:18.84499798}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 4A, direccion: CALLE PUEBLA COLONIA ETERRA PRIMAVERA, 62395 ETERRA PRIMAVERA TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, CALLE MORELOS SE UBICA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, loc: 99.2573874, lon:18.84499798}]]	07-09-2022	25-11-2022	2203942.83	2203942.83	2203942.83	2203942.83	2203942.83	2203942.83	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 4A, direccion: CALLE PUEBLA COLONIA ETERRA PRIMAVERA, 62395 ETERRA PRIMAVERA TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, CALLE MORELOS SE UBICA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, loc: 99.2573874, lon:18.84499798}]]	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 4A, direccion: CALLE PUEBLA COLONIA ETERRA PRIMAVERA, 62395 ETERRA PRIMAVERA TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, CALLE MORELOS SE UBICA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, loc: 99.2573874, lon:18.84499798}]]	2114144/proyecto_INICIO, 2114144/proyecto_FIN, 2114144/proyecto_INICIO, 2114144/proyecto_FIN, 2114144/proyecto_INICIO, 2114144/proyecto_FIN, 2114144/proyecto_INICIO, 2114144/proyecto_FIN	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 4A, direccion: CALLE PUEBLA COLONIA ETERRA PRIMAVERA, 62395 ETERRA PRIMAVERA TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, CALLE MORELOS SE UBICA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, loc: 99.2573874, lon:18.84499798}]]	Validado	Avances	Sin observaciones	[[gest: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 4A, direccion: CALLE PUEBLA COLONIA ETERRA PRIMAVERA, 62395 ETERRA PRIMAVERA TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, CALLE MORELOS SE UBICA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA VERBUCA, loc: 99.2573874, lon:18.84499798}]]

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRESEMESTRE	DETALLE_PROYECTO_SOLID	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_AFIRMANDO	DETALLE_PROYECTO_FUENTE_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PR	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_HECHO_PUBLICACION_EJECUCION	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIADO_REALIZADO	AVANCE_FINANCIADO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIADO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIADO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIADO PAGADO	AVANCE_FINANCIADO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CAPTURA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	SERVICIOS OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MOR202030123652	Proyecto de inversión	919075.83	modificado:919045.83	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: X, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919975.83, modificado:919045.83)	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	32098	5	45	30		[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:528.00	[geo]: (ciclo_recurso:18, localidad:1, direccion:CALLE FIGUAS COLONIA ARBOLADAS, 6287 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS, ENTRE CALLE PINO Y CALLE LA PALMA, CALLE DE PALMA LA CALLE FIGUAS SE UBICA ENTRE LA CALLE PALMA Y LA SEGUNDA PARADA PALMA DE LA COLONIA ARBOLADAS, lon:-99.23072875, lat:18.82734800)	26-07-2022	13-10-2022	919045.83	919045.83	919045.83	919045.83	919045.83	[ETI]: Bpo_obra_Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FISMSF-18-CP-80/2022, contratista:JOSE MANUEL CASTILLO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:919045.83, importe_modificado:0.00	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.00	[211262/proyecto_PRCEISO], [211262/proyecto_NICO], [211262/proyecto_FINI]	En Ejecucion	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	MOR202030121248	Proyecto de inversión	158617.94	modificado:158517.43	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: X, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158617.94, modificado:158517.43)	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	127719	5	79	52		[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:942.0, meta_modificada:939.30	[geo]: (ciclo_recurso:18, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA EL ESTIBO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS, ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE AMARILLAS, CALLE LAURELES LA CALLE ROSAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL ESTIBO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL AMARILLAS, lon:-99.23787403, lat:18.82737200)	21-07-2022	08-10-2022	158517.43	158517.43	158517.43	158517.43	158517.43	[ETI]: Bpo_obra_Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-R-FISMSF-18-CP-68/2022, contratista:CAPAMEI C.A. DE C.V., monto:158517.43, importe_modificado:0.00	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.30	[2112168/proyecto_PRCEISO], [2112168/proyecto_NICO], [2112168/proyecto_FINI]	En Ejecucion	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	MOR202030112101	Proyecto de inversión	1101670.93	modificado:1100672.22	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: X, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101670.93, modificado:1100672.22)	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	127368	5	800	205		[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:498.56	[geo]: (ciclo_recurso:18, localidad:1, direccion:CALLE ACACANDAS COLONIA LAURELES, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS, ENTRE CALLE DE LOS AMATES Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DE LOS TABACONES LA CALLE ACACANDAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE LOS AMATES Y LA CALLE BUGAMBILIAS COL, lon:-99.24827200, lat:18.82679040)	21-07-2022	08-10-2022	1100672.22	1100672.22	1100672.22	1100672.22	1100672.22	[ETI]: Bpo_obra_Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FISMSF-18-CP-67/2022, contratista:SERGIO GOMEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:1100672.22, importe_modificado:0.00	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.56	[2112103/proyecto_PRCEISO], [2112103/proyecto_NICO], [2112103/proyecto_FINI]	En Ejecucion	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	MOR202030109868	Proyecto de inversión	504928.11	modificado:503948.23	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: X, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504928.11, modificado:503948.23)	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	116651	5	36	24		[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:306.84	[geo]: (ciclo_recurso:18, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA BENTO JUAREZ LA MONERA, 62593 BENTO JUAREZ (LA MONERA), TEMIXCO MORELOS, ENTRE CALLE SUCIALPANA Y CALLE MIRADOR, CALLE VISTA HERMOSA ESTANDO SOBRE LA AV. LAURO ORTEGA Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL, lon:-99.26088200, lat:18.81297093)	08-07-2022	21-08-2022	503948.23	503948.23	503948.23	503948.23	503948.23	[ETI]: Bpo_obra_Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FISMSF-18-CP-19/2022, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTROTECNICO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:503948.23, importe_modificado:0.00	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.84	[2109868/proyecto_PRCEISO], [2109868/proyecto_NICO], [2109868/proyecto_FINI]	En Ejecucion	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	MOR202030109861	Proyecto de inversión	512387.98	modificado:512793.73	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: X, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512387.98, modificado:512793.73)	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	114552	5	66	44		[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:305.70	[geo]: (ciclo_recurso:18, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA LAURO ORTEGA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS, ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y CALLE HORTENSIA, CALLE ORQUIDEA LA CALLE MARGARITAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAURO ORTEGA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO ENTRANDO POR, lon:-99.26088200, lat:18.80381700)	07-07-2022	20-08-2022	512793.73	512793.73	512793.73	512793.73	512793.73	[ETI]: Bpo_obra_Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-AD-FISMSF-18-CP-16/2022, contratista:JOSE MANUEL CASTILLO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:512793.73, importe_modificado:0.00	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.70	[2109361/proyecto_PRCEISO], [2109361/proyecto_NICO], [2109361/proyecto_FINI]	En Ejecucion	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	MOR202030109342	Proyecto de inversión	976995.15	modificado:976084.21	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: X, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976995.15, modificado:976084.21)	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	114413	5	250	150		[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:727.13	[geo]: (ciclo_recurso:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE 2000 SE ENCUENTRA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA Y ENTRE LA CAL, lon:-99.24609777, lat:18.86762610)	29-08-2022	16-11-2022	976084.21	976084.21	976084.21	976084.21	976084.21	[ETI]: Bpo_obra_Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-R-FISMSF-18-CP-55/2022, contratista:SAU HERNANDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:976084.21, importe_modificado:0.00	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.13	[2109342/proyecto_PRCEISO], [2109342/proyecto_NICO], [2109342/proyecto_FINI]	En Ejecucion	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2022	4	MOR202030109321	Proyecto de inversión	1833968.46	modificado:1832475.08	[FI] (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: X, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833968.46, modificado:1832475.08)	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Temixco	114323	5	110	74		[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1130.46	[geo]: (ciclo_recurso:18, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS, ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE MIGUEL ALMAGAN, CALLE CUARENTENOS ESTANDO EN EL ZOGAL DE LA COLONIA PUEBLO VIEJO SUGIENA CON VICENTE GUERRERO SE DEBE, lon:-99.24670371, lat:18.86532690)	29-08-2022	16-11-2022	1832475.08	1832475.08	1832475.08	1832475.08	1832475.08	[ETI]: Bpo_obra_Obra, numero_contrato:TEMIXCO-SOP-C-R-FISMSF-18-CP-14/2022, monto:976084.21, importe_modificado:0.00	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.46	[2109326/proyecto_PRCEISO], [2109326/proyecto_NICO], [2109326/proyecto_FINI]	En Ejecucion	Avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRESEMESTRE	DETALLE_PROYECTO_SOLID	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_AFIRMANDO	DETALLE_PROYECTO_MONTO_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSALE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSALE	DETALLE_PROYECTO_CTO_MUNICIPAL_RESPONSALE	DETALLE_PROYECTO_CTO_MUNICIPIO_RESPONSALE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PR	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_Poblacion Beneficiaria	DETALLE_PROYECTO_Mujeres	DETALLE_PROYECTO_Hombres	DETALLE_PROYECTO_Beneficiarios	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIADO_REALIZADO	AVANCE_FINANCIADO_CUMPLIMIENTO	AVANCE_FINANCIADO_REVENGADO	AVANCE_FINANCIADO_PAGADO	AVANCE_FINANCIADO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CAPTURA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	SERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURADA	SERVACIONES OBSERVACIONES REVISION			
2022	4	MOR202030112044	Proyecto de inversión	610395.03	modificado:609521.44	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE MARIANO ABASOLO 127087	17	Moravia	18	Técnico Social	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temuco	127087	5	120	80	0	0	metra, modificada:110.23	1	18-83827660	19-07-2022	01-09-2022	609521.44	609521.44	609521.44	609521.44	609521.44	Importe modificado:0.01	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:110.23, importe_modificado:0.01]	(2112044/proyecto, INICIO, 2112044/proyecto, PROCESO, 2112044/proyecto, FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR202030111570	Proyecto de inversión	317777.23	modificado:316828.72	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HERÓES 124725	17	Moravia	18	Técnico Social	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temuco	124725	5	75	55	0	0	metra, modificada:342.01	1	18-83156890	15-07-2022	28-08-2022	316828.72	316828.72	316828.72	316828.72	316828.72	Importe modificado:0.01	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, importe_modificado:0.01]	(2111571/proyecto, INICIO, 2111571/proyecto, PROCESO, 2111571/proyecto, FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR202030111560	Proyecto de inversión	278534.55	modificado:277645.54	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA CRUZ 124709	17	Moravia	18	Técnico Social	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temuco	124709	5	42	28	0	0	metra, modificada:204.00	1	18-83040130	15-07-2022	18-08-2022	277645.54	277645.54	277645.54	277645.54	277645.54	Importe modificado:0.01	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, importe_modificado:0.01]	(2111567/proyecto, INICIO, 2111567/proyecto, FIN, 2111567/proyecto, PROCESO, 2111567/proyecto, FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR202030112507	Proyecto de inversión	809360.10	modificado:808476.43	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE ACAMAROTI 129217	17	Moravia	18	Técnico Social	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temuco	129217	5	300	200	0	0	metra, modificada:172.151	1	18-82889840	25-07-2022	12-10-2022	808476.43	808476.43	242542.83	242542.83	242542.83	Importe modificado:0.01	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:172.151, importe_modificado:0.01]	(2112507/proyecto, INICIO, 2112507/proyecto, PROCESO, 2112507/proyecto, FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR202030112084	Proyecto de inversión	110705.07	modificado:1106188.24	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE ACAMAROTI 127059	17	Moravia	18	Técnico Social	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temuco	127059	5	120	80	0	0	metra, modificada:164.91	1	18-83500410	20-07-2022	07-10-2022	1106188.24	1106188.24	1106188.24	1106188.24	1106188.24	Importe modificado:0.01	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:164.91, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:164.91, importe_modificado:0.01]	(2112034/proyecto, INICIO, 2112034/proyecto, PROCESO, 2112034/proyecto, FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR202030112030	Proyecto de inversión	241215.23	modificado:240642.24	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA VIVEROS 127058	17	Moravia	18	Técnico Social	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temuco	127058	5	150	104	0	0	metra, modificada:162.00	1	18-83240340	19-07-2022	01-09-2022	240642.24	240642.24	240642.24	240642.24	240642.24	Importe modificado:0.01	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:162.00, importe_modificado:0.01]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:162.00, importe_modificado:0.01]	(2112033/proyecto, INICIO, 2112033/proyecto, PROCESO, 2112033/proyecto, FIN)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRESEMESTRE	DETALLE_PROYECTO_SOLID	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_MONTO_FINANCIADO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PR	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EXECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_POBACION_BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_FISCAL_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FISCAL_TERMINO	AVANCE_FINANCIADO_REALIZADO	AVANCE_FINANCIADO_POR COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIADO_REVENGADO	AVANCE_FINANCIADO_POR EJECUCION	AVANCE_FINANCIADO_POR PAGADO	AVANCE_FINANCIADO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CAPTURA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	SERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MOR2020302113568	Proyecto de inversión	688548.66	687678.22	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN CUARTA PRIVADA NICOLÁS BRAVO-32442	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	128442	5	147	88			20-07-2022	02-09-2022	687678.22	687678.22	687678.22	687678.22	687678.22	687678.22	Etiquetas: Bijo_obra Odra, numero_contrato:TEMIXCO SOP C-AD. FISMOP-18-CP-782022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION CAR-OCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:687678.22, importe_modificado:0.011	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, avance:304.31]	(2112563/proyecto_NINCO, 2112563/proyecto_PRCE50, 2112563/proyecto_FIN, 2112563/proyecto_PRCE50)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302110830	Proyecto de inversión	488866.46	488242.72	AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GLADOLIA Y RAUL ORTIZ - 117316	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	117316	5	70	30			08-07-2022	21-08-2022	488242.72	488242.72	488242.72	488242.72	488242.72	488242.72	Etiquetas: Bijo_obra Odra, numero_contrato:TEMIXCO SOP C-AD. FISMOP-18-CP-212022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCOMUNICACIONES STEEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:488242.72, importe_modificado:0.011	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, avance:615.40]	(2110032/proyecto_NINCO, 2110032/proyecto_PRCE50, 2110032/proyecto_NINCO, 2110032/proyecto_PRCE50, 2110032/proyecto_FIN, 2110032/proyecto_PRCE50)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302108802	Proyecto de inversión	261565.46	262387.24	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE ROSAS - 112427	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	112427	5	86	57			05-07-2022	29-08-2022	262387.24	262387.24	262387.24	262387.24	262387.24	262387.24	Etiquetas: Bijo_obra Odra, numero_contrato:TEMIXCO SOP C-AD. FISMOP-18-CP-062022, contratista:EMMANUEL NAVA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:262387.24, importe_modificado:0.011	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, avance:84.0]	(2108802/proyecto_PRCE50, 2108802/proyecto_NINCO, 2108802/proyecto_PRCE50, 2108802/proyecto_NINCO, 2108802/proyecto_FIN, 2108802/proyecto_PRCE50)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302108790	Proyecto de inversión	284127.78	282549.64	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 112370	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	112370	5	250	150			05-07-2022	19-08-2022	282549.64	282549.64	282549.64	282549.64	282549.64	282549.64	Etiquetas: Bijo_obra Odra, numero_contrato:TEMIXCO SOP C-AD. FISMOP-18-CP-062022, contratista:CAPAME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:282549.64, importe_modificado:0.011	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, avance:200.05]	(2108790/proyecto_NINCO, 2108790/proyecto_FIN, 2108790/proyecto_PRCE50, 2108790/proyecto_FIN, 2108790/proyecto_PRCE50, 2108790/proyecto_NINCO, 2108790/proyecto_PRCE50, 2108790/proyecto_NINCO, 2108790/proyecto_PRCE50)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302108779	Proyecto de inversión	229517.89	227854.75	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE LAS ROSAS - 112264	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	112264	5	200	100			05-07-2022	19-08-2022	227854.75	227854.75	227854.75	227854.75	227854.75	227854.75	Etiquetas: Bijo_obra Odra, numero_contrato:TEMIXCO SOP C-AD. FISMOP-18-CP-062022, contratista:CAPAME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:227854.75, importe_modificado:0.011	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, avance:215.2]	(2108779/proyecto_NINCO, 2108779/proyecto_PRCE50, 2108779/proyecto_NINCO, 2108779/proyecto_PRCE50, 2108779/proyecto_NINCO, 2108779/proyecto_PRCE50)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302108470	Proyecto de inversión	123305.00	123116.34	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PAZ - 110701	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	110701	5	30	30			08-07-2022	21-08-2022	123116.34	123116.34	123116.34	123116.34	123116.34	123116.34	Etiquetas: Bijo_obra Odra, numero_contrato:TEMIXCO SOP C-AD. FISMOP-18-CP-172022, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRO DE MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:123116.34, importe_modificado:0.011	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, avance:63.89]	(2109472/proyecto_PRCE50, 2109472/proyecto_NINCO, 2109472/proyecto_PRCE50, 2109472/proyecto_NINCO, 2109472/proyecto_PRCE50, 2109472/proyecto_NINCO, 2109472/proyecto_PRCE50)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302112647	Proyecto de inversión	458324.73	458076.55	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE LIBERTAD - 188393	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	188393	5	110	74			01-09-2022	16-10-2022	458076.55	458076.55	458076.55	458076.55	458076.55	458076.55	Etiquetas: Bijo_obra Odra, numero_contrato:TEMIXCO SOP C-AD. FISMOP-18-CP-822022, contratista:PRECISA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:458076.55, importe_modificado:0.011	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, avance:198.0]	(2125647/proyecto_NINCO, 2125647/proyecto_PRCE50, 2125647/proyecto_FIN, 2125647/proyecto_PRCE50)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302102929	Proyecto de inversión	351935.44	349954.82	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 114221	17	Morelos	18	Temixco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temixco	114221	5	250	150			07-07-2022	20-08-2022	349954.82	349954.82	349954.82	349954.82	349954.82	349954.82	Etiquetas: Bijo_obra Odra, numero_contrato:TEMIXCO SOP C-AD. FISMOP-18-CP-132022, contratista:EMMANUEL NAVA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMIXCO, monto:349954.82, importe_modificado:0.011	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, avance:88.9]	(2109297/proyecto_NINCO, 2109297/proyecto_PRCE50, 2109297/proyecto_FIN, 2109297/proyecto_PRCE50)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRESEMESTRE	DETALLE_PROYECTO_SOLID	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTE_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_CTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_CTO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PR	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_HETEROGENEIDAD	DETALLE_PROYECTO_HOMIENES	DETALLE_PROYECTO_HOMIENES	DETALLE_PROYECTO_BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO_METAS	DETALLE_PROYECTO_TIPO_GERENCIA	DETALLE_PROYECTO_GERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FINANCIADO	AVANCE_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	SERVACIONES	OBSERVACIONES	
2022	4	MOR2020302109268	Proyecto de inversión	378684.67	modificado:377614.61	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO 1ERA ESPA. - 114013	17	Moravia	18	Tematico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temicco	114012	5	97	68		0	meta modificada:344.261	1		07-07-2022	21-08-2022	377614.61	377614.61	377614.61	377614.61	377614.61	377614.61		(2109268/proyecto_NICO, 2109268/proyecto_PROCESO, 2109268/proyecto_NICO, 2109268/proyecto_NICO, 2109268/proyecto_PROCESO, 2109268/proyecto_NICO, 2109268/proyecto_NICO, 2109268/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302110776	Proyecto de inversión	530584.46	modificado:530264.83	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA DESTE. - 120960	17	Moravia	18	Tematico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temicco	120960	5	60	40		0	meta modificada:88.01	1		12-07-2022	25-08-2022	529624.82	529624.82	529624.82	529624.82	529624.82	529624.82		(2110776/proyecto_NICO, 2110776/proyecto_NICO, 2110776/proyecto_PROCESO, 2110776/proyecto_NICO, 2110776/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302110824	Proyecto de inversión	152085.95	modificado:1519927.31	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE LEONORO VALLE - 321198	17	Moravia	18	Tematico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temicco	321198	5	160	111		0	meta modificada:374.451	1		31-08-2022	18-11-2022	1519927.31	1519927.31	1519927.31	1519927.31	1519927.31	1519927.31		(2110824/proyecto_NICO, 2110824/proyecto_NICO, 2110824/proyecto_PROCESO, 2110824/proyecto_NICO, 2110824/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302110738	Proyecto de inversión	321236.59	modificado:320348.34	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS, INSURGENTES Y LEONA VICARIO - 320851	17	Moravia	18	Tematico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temicco	320851	5	84	56		0	meta modificada:308.71	1		12-07-2022	25-08-2022	326348.24	326348.24	326348.24	326348.24	326348.24	326348.24		(2110738/proyecto_NICO, 2110738/proyecto_NICO, 2110738/proyecto_PROCESO, 2110738/proyecto_NICO, 2110738/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302110532	Proyecto de inversión	490039.94	modificado:489357.82	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PRIVADA DE LOS MANGOS 1RA - 119687	17	Moravia	18	Tematico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temicco	119687	5	45	30		0	meta modificada:4.01	1		11-07-2022	24-08-2022	489357.82	489357.82	489357.82	489357.82	489357.82	489357.82		(2110532/proyecto_NICO, 2110532/proyecto_NICO, 2110532/proyecto_PROCESO, 2110532/proyecto_NICO, 2110532/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302108922	Proyecto de inversión	1173081.84	modificado:1172148.42	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y VICTORIANO HUERTA - 112854	17	Moravia	18	Tematico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temicco	112854	5	82	68		0	meta modificada:11.01	1		20-08-2022	07-11-2022	1172148.42	1172148.42	1172148.42	1172148.42	1172148.42	1172148.42		(2108922/proyecto_NICO, 2108922/proyecto_NICO, 2108922/proyecto_PROCESO, 2108922/proyecto_NICO, 2108922/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302111068	Proyecto de inversión	381153.17	modificado:381321.64	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE MATEJUNA - 321812	17	Moravia	18	Tematico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temicco	321812	5	30	20		0	meta modificada:4.01	1		14-07-2022	27-08-2022	381321.64	381321.64	381321.64	381321.64	381321.64	381321.64		(2111068/proyecto_NICO, 2111068/proyecto_NICO, 2111068/proyecto_PROCESO, 2111068/proyecto_NICO, 2111068/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	4	MOR2020302111366	Proyecto de inversión	454128.72	modificado:453281.82	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE BELECA - 123627	17	Moravia	18	Tematico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temicco	123627	5	75	50		0	meta modificada:4.01	1		14-07-2022	27-08-2022	453281.82	453281.82	453281.82	453281.82	453281.82	453281.82		(2111366/proyecto_NICO, 2111366/proyecto_NICO, 2111366/proyecto_PROCESO, 2111366/proyecto_NICO, 2111366/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

